



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Erval Seco	Nº OPERAÇÃO 1075511-01/2021	Nº SICONV 019886/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento trechos das Avenida Emílio Falcão e Rua Wendolino Becker	MUNICÍPIO / UF Erval Seco/RS		REPASSE 238.856,00	CONTRAPARTIDA 56.393,64	INVESTIMENTO 295.249,64	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-22 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	AVENIDA EMÍLIO FALCÃO	Em Análise	4350,98	m²	LOTE 1	1	272.189,48	-	-	-	0,00%	
2.	RUA WENDOLINO BECKER	Em Análise	355,08	m²	LOTE 1	1	23.060,16	-	-	-	0,00%	
3.		Em Análise	0	m²			-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	0,00%
							Repasse	238.856,00	-	-	-	
							Contrapartida	56.393,64	-	-	-	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	295.249,64	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

Erval Seco/RS

Local

Representante Tomador

Nome: Leonir Koche

Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:

Cargo:

sexta-feira, 15 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Otto Geller

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 190.861RS

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome: VILMAR WILLI TESCHIEDEL

Cargo: SECRETÁRIO DA FAZENDA