



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipla de Erval Seco	Pavimentação Asfáltica com CBUQ	Pav. Asfáltica sobre calçamento e recapeamento asfítico

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23
1.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	54.177,03	% Período:			8,33%	41,67%	12,50%	12,50%	25,00%					
2.	PAVIMENAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ SC	1.352.146,90	% Período:	12,66%	15,90%	13,06%	15,30%	14,78%	15,29%	13,01%					
3.	RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV	560.249,15	% Período:								31,56%	29,99%	38,45%		
4.	SINALIZAÇÃO	9.901,01	% Período:										100,00%		
Total: R\$ 1.976.474,09				%:	8,66%	10,88%	9,16%	11,61%	10,45%	10,81%	9,59%	8,95%	8,50%	11,40%	
Período:	Repasse:	171.164,76		171.164,76	214.987,45	181.127,60	229.476,94	206.557,27	213.564,74	189.445,17	176.819,27	168.003,17	225.327,72		
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	171.164,76		171.164,76	214.987,45	181.127,60	229.476,94	206.557,27	213.564,74	189.445,17	176.819,27	168.003,17	225.327,72		
Acumulado:	%:	8,66%		8,66%	19,54%	28,70%	40,31%	50,76%	61,57%	71,15%	80,10%	88,60%	100,00%		
	Repasse:	171.164,76		171.164,76	386.152,21	567.279,81	796.756,75	1.003.314,02	1.216.878,76	1.406.323,93	1.583.143,20	1.751.146,37	1.976.474,09		
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	171.164,76		171.164,76	386.152,21	567.279,81	796.756,75	1.003.314,02	1.216.878,76	1.406.323,93	1.583.143,20	1.751.146,37	1.976.474,09		

Erval Seco/RS

Local

segunda-feira, 23 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Otto Geller

CREA/CAU: 190.861RS

ART/RRT: