

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO**

**SETOR DE LICITAÇÕES**

**CRONOGRAMA DA OBRA**

Para a realização dos serviços a serem prestados, foi determinado o prazo máximo de 5 dias para execução e finalização da obra de Construção de Poço Tubular Profundo.

<b>Cronograma de Execução</b>	<b>1º</b>	<b>2º</b>	<b>3º</b>	<b>4º</b>	<b>5º</b>
Reconhecimento e investigação da área a ser executada a construção do poço tubular profundo	x				
Definição do ponto de perfuração do poço tubular profundo	x				
Montagem do canteiro de obra	x				
Adequação do ponto a ser perfurado. Limpeza e retirada de eventuais materiais que possam vir a intervir na perfuração.	x				
Instalação do equipamento de perfuração	x				
Início perfuração do poço tubular profundo	x				
Descrição táctil-visual das amostras durante a perfuração.	x				
Revestimento do poço tubular	x				
Preenchimento do espaço anular e selo sanitário	x				
Continuação da perfuração do poço tubular profundo		x			
Remoção do equipamento de perfuração da obra.		x			
Instalação dos equipamentos de bombeamento da água do poço tubular			x		
Construção da laje de proteção sanitária e cercado no entorno do poço			x		
Instalação do hidrômetro e tubo de monitoramento				x	
Realização do ensaio de vazão				x	
Elaboração dos registros de perfuração e da construção					x
Elaboração dos relatórios finais					x

Erval Seco, agosto de 2022.

.....  
Responsável Técnico  
Felipe Martins Barcelos Nascimento  
Engenheiro de Minas - CREA RS 198904